



ALLPRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES



Patos de Minas/MG, 06 de Outubro de 2020.

Ofício 53/2020

À Prefeitura Municipal Lagamar/MG.

A/C do Sr. Prefeito Municipal José Alves Filho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR

RECEBIDO EM 07/10/20

HORÁRIO 8:50hs

PROTOCOLO Nº 196

Amia Calogans Lorença
VISTO

REF.: Contrato Administrativo Nº 073/2020 com respectivo Ordem de Serviço protocolada na data 11 de Agosto de 2020 - Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO NO POLIESPORTIVO DE LAGAMAR – Lagamar – MG.

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE TEMPO

A empresa ALLPRA ENGENHARIA E CONTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 20.993.629/0001-97 situada na Avenida Marabá, nº número 530, Altos dos Caiçaras, Patos de Minas/MG, nesse ato por intermédio de seu representante legal o Sr. Waner Willian Barbosa da Silva, portador da Carteira de Identidade nº MG-10.403.515 e CPF: 036.521.406-05, vem por meio deste, solicitar o processo de aditivo de tempo de 60 (sessenta) dias referente ao contrato supracitado, que possui ordem de serviço datada do dia 11 de agosto de 2020, com previsão de finalização em 2 (dois) meses.

JUSTIFICATIVA

A contratada solicita o referido aditivo, mediante as circunstâncias de atraso na entrega da grama sintética, material este que é indispensável para a conclusão da obra. Devido ao produto ser de origem importada; e apesar de ter sido comprado e solicitado o envio deste no dia 27 de agosto de 2020, a fornecedora do produto informou atraso devido às novas complicações de importação de materiais, por motivo da pandemia que vem afetando direta ou indiretamente todos os processos de envio de produtos.

A contratada solicita este tempo para que seja recebido o material, transportado ao local de execução de obras, mobilização de mão-de-obra especializada e instalação do mesmo. Todos os processos acontecerão de forma simultânea, porém na situação em que fomos postos, resta-nos aguardar a entrega do produto para continuidade da obra.

AV: Marabá, n 530 - Bairro Bela Vista
Patos de Minas/MG CEP: 38702-192



ALLPRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES



Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos, caso se faça necessário.

Sem mais.

Atenciosamente.

Allpra Engenharia e Construções LTDA

Waner Willian Barbosa da Silva

Sócio Administrador

CPF: 036.521.406-05